

Отчет о реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (Соглашение от 30.06.2016 года № 20-БР/16)

Получатель бюджетных средств (наименование МО)	Наименование мероприятия (объекта)	Обслуживающая организация	№ МК (договора), дата заключения	Организация-исполнитель работ	Способ определения исполнителя работ (аукцион, конкурс, ед. поставщик...)	Предусмотрено бюджетных средств в 2016-2017 году, рублей			Фактическое финансирование в 2016-2017 году, рублей			Экономия бюджетных средств (гр. 7 - гр. 8)			В 2016-2017 году выполнено работ и авансирование мероприятий			Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2018г. (гр. 8 - гр. 10)			Осуществлено и возврат в областной бюджет в 2017 г.	Необходимо подтверждение потребности в 2017 г.	Достижение показателей (п.м и др.)	
						Всего	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 36947 по ул. Заречная, ул. Карельская с переходом на ул. Механизаторов п. Сосново	ЗАО "Сосноватропромте хинна"	МК от 28.11.2016г. № 95/16	ООО "ОбьСервис"	аукцион	6980708,60	6200000,00	0,00	6200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14	1266

Глава администрации МО Сосновское сельское поселение _____ С.М. Минич

Начальник ФЗО главный бухгалтер _____ Н.Н. Гермонина

29.06.2017 года

Исп.: Гермонина Н.Н. (8-813-79) 61-402, 960-273-81-06



Отчет
о достижении целевых показателей результативности
использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(Соглашение от 30.06.2016 года № 20-БР/16)

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии
1.	Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 36947 по ул. Заречная, ул. Карельская с переходом на ул. Механизаторов п. Сосново	Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене Протяженность замененных водопроводных сетей	28 0	17 141,8	0 1266,0

Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение

С.М. Минич

