

Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2016 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на 01.01.2017 года

Наименование МО	Наименование микрорайона (масштаба) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставляемой субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, наименование организации – подрядчика, сумма контракта)	Остаток неиспользованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных муниципальным контрактом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛЮ	Квартал застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская П очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново	водоснабжение	13456616,00	8447300,36	708242,95	474635,64	1) Строительство наружных сетей водоснабжения – заключен МК № 54/16 от 17.06.2016г., срок выполнения работ – 30.06.2016г.; 2) Геолого-разведочные работы и проектирование водозабора – заключен МК № 55/16 от 20.06.2016г., срок выполнения работ – 01.12.2017г.	5009315,64 (срок завершения работ по МК № 55/16 от 20.06.2016г. – 01.12.2017г.	на 01.01.2017г. – 63%	отсутствуют

Целевое использование субсидии в сумме 8 447 300 (восемь миллионов четыреста сорок семь тысяч триста) рублей 36 копеек подтверждаю.

И.о. главы администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение

Начальник финансово-экономического отдела

М.П.

Гильгенберг И.В. «30» декабря 2016 года

Гермонина Н.Н. «30» декабря 2016 года

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
 Муниципального образования Основское сельское поселение
 Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год

Количество семей, земельные участки которых планируется обеспечить инженерной и транспортной инфраструктурой (в том числе – многодетных семей)	Объем предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер фактически использованных бюджетных средств на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры			Количество семей, земельные участки которых обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой (в том числе – многодетных семей)
			за счет средств областного бюджета	за счет средств местного бюджета	всего	
1	2	3	4	5	6	7
134 участка (в том числе – 11 участков для многодетных семей)	13 456,616	водоснабжение	8447300,36	474635,64	8921936,00	134 участка (в том числе – 11 участков для многодетных семей)

Начальник финансово-экономического отдела
 (подпись) _____
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Гермонина Н.Н.
 (расшифровка подписи)

30.12.2016г.

И.о. главы администрации муниципального образования
 Основское сельское поселение
 М.П. _____

(подпись) _____

Гильгенберг И.В.
 (расшифровка подписи)

30.12.2016г.

Заместитель председателя комитета финансов
 МО Приозерский муниципальный район ЛО

(подпись) _____

Цветкова Е.Н.
 (расшифровка подписи)

30.12.2016г.

