


Отчет о реализации мероприятий, направленных на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(Соглашение от 30.06.2016 года № 20-БР/16)

1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13	14									
						Всего	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ	МБ	ОБ				МБ								
Получатель бюджетных средств (наименование МО)	Наименование мероприятия (объекта)	Обслуживающая организация	№ МК (поговора), дата заключения	Организация-исполнитель работ	Способ определения исполнителя работ (аукцион, конкурс, ед. поставщик...)	Предусмотрено бюджетных средств в 2016 году, тыс. рублей	ОБ	МБ	Фактическое финансирование в 2016 году, тыс. рублей	ОБ	МБ	Экономия бюджетных средств (р. 7 - гр 8)	ОБ	МБ	В 2016 году выполнено работ по актам и актированию мероприятий	ОБ	МБ	Остаток неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2017г. (гр 8 - гр 10)	ОБ	МБ	Осуществление и возврат в областной бюджет в 2017 г.	ОБ	МБ	Необходимость подтверждения потребности в 2017 г.	ОБ	МБ	Достигнуты показатели (п.м и др.)
МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области	Капитальный ремонт многоквартирного водопровода по ул. Урожания и устройству входов в жилые дома, ДК и др. в пос. Криво	ООО "ЛекСервисСтрой"	МК от 25.07.2016г. № 62/16	ООО "ОбССервис"	аукцион	9 248,97	8324,073	924,898	8 324,073	924,898	0,00	0,00	8 324,07	924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,83	1 952,83	0,00	0,00	1 952,83	1 952,83	1206	1575,5	
	Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 36947 по ул. Заречная, ул. Карельская с переходом на ул. Механикаторов п. Сосново	ЗАО "Сосноволпромте хинка"	МК от 28.11.2016г. № 95/16	ООО "ОбССервис"	аукцион	6 980,71	6200	780,709	4 247,167	535,679	1 952,83	245,03	4 247,167	535,679	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,83	1 952,83	0,00	0,00	1 952,83	1 952,83	1206	1575,5	

И.о. главы администрации МО Сосновское сельское поселение _____ И.В. Гильгенберг

Начальник ФЭО - главный бухгалтер _____ Н.Н. Гермонина

Исп.: Гермонина Н.Н. (8-813-79) 61-492, 960-273-91-06



Отчет
о достижении целевых показателей результативности
использования субсидий по мероприятиям, направленным на безаварийную работу объектов
водоснабжения и водоотведения муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(Соглашение от 30.06.2016 года № 20-БР/16)

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто в случае не предоставления субсидии	Значение целевого показателя, которое будет достигнуто после использования субсидии
1.	Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Урожайная и устройство вводов в жилые дома, ДК и д/с в пос. Кривко	Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене	43	38	0
2.	Капитальный ремонт участка водопровода от скважины № 36947 по ул. Заречная, ул. Карельская с переходом на ул. Механизаторов п. Сосново	Уменьшение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене	28	11,7	20
		Протяженность замененных водопроводных сетей	0	109,6	1206,0

И.о. главы администрации
МО Сосновское сельское поселение



И.В. Гильгенберг