

ОТЧЕТ
ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(рублей)

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2016 году					Получено субсидий в 2016 году		Принятые в 2015 году бюджетные обязательства		Выполнены капиталовл ожений	Всего		Перечислено средств организациям в 2016 году			Остаток субсиди и на лицевы х счетах	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строитель- ной готовно- сти объекта (прод.), причины возникновения остатка и т.д.)			
	Всего		в том числе			фед- рал- ные бю- дже- т	фед- рал- ная бю- джет	номер и дата договора	сумма договора на 2016 год		11	12	федер- альный бюд- жет	в том числе				15	16	17
	фед- ерал- ный бю- джет	обла- стной бюджет	местный бюджет	областной бюджет	местный бюджет															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1	105039990,00	---	101363590,00	3676400,00	---	95454320,86	ООО «НПО АКВАНИЖ»	МК №106/15 от 21.12.15г.	101363590,00	95454320,86	95454320,86	---	95454320,86	---	---	---	Оплата технологическ го подсоедине- ния к источнику электроэнергии			
Итого	105039990,00	---	101363590,00	3676400,00	---	95454320,86	ООО «Управление капитального строительства» ООО «ЭКОС Северо-Запад»	МК №107/15 от 21.12.15г. МК №108/15 от 21.12.15г.	105039990,00	99130720,87	99130720,87	---	95454320,86	3676400,01	---	Осуществлены авторского контроля				


Целевое использование субсидии в сумме 95 454 320 (девятисто пять миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей 86 копеек
подтверждено.

И.о. главы администрации муниципального образования

И.В. Гильгенберг "30" декабря 2016 года

Руководитель финансового органа муниципального образования

Н.Н. Гермонина "30" декабря 2016 года



Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммунальных программ «Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» муниципальным образованием «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2016 году (Соглашение 3-ЧВ/16 от 15.12.2016года).

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент представления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1	Мощность введенных в эксплуатацию канализационных сооружений	0	0	700 куб.м/сут. (после завершения строительства в 2017г.)
		Готовность объекта	2%	2,99%	84,97%

Администрация:

И.о. главы администрации МО
«Сосновское сельское поселение»

Приозерского муниципального района
Ленинградской области



И.В. Гильгенберг