

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации муниципального образования Сосновского сельского поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.10.2017 года (нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Планоые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактически с показателями результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2017			Исполнено за последний квартал 2017 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом футбольного поля д. Снегиревка (Снегиревка-1) ул. Центральная, дом 19	750 м. кв.	750 м. кв.	242850,00	220772,72	22077,28	237816,33	216196,66	21619,67	237816,33	216196,66	21619,67	4576,06	
Закупка световых мотивов с установкой д. Снегиревка (Снегиревка-2) ул. Школьная д. 10 – 30 д. Кривко (Кривко-2) ул. Урожайная д. 5а-7 (дворовая территория)	20 шт	20 шт	300000,00	272727,28	27272,72	266900,00	242636,36	24263,64	266900,00	242636,36	24263,64	30090,92	
Ремонт участка дороги с грунтовыми покрытиями д. Снегиревка (Снегиревка-3) ул. Мира (от пересечения с ул. Приозерной до д. № 1а) д. Кривко (Кривко-1) ул. Яблоневая (от пересечения с ул. Урожайной + 240 м) д. Кривко (Кривко-3) пер. Малый (от пересечения с ул. Фестивальной + 200 м.) пос. ст. Орехово ул. Лесная (от пересечения с автодорогой до д. № 8) пос. пл. 69 км ул. Заводская (от пересечения с автодорогой до д. № 8)	960 м.	960 м.	1680000,00	1527272,72	152727,28	1669684,09	1517894,63	151789,46	1669684,09	1517894,63	151789,46	9378,09	

Сбор и вывоз мусора (в границах населенного пункта) д. Орехово пос. при ж/д ст. Орехово массив Орехово-Северное пос. Колосково д. Новожилово	223,8 м.	223,8 м.		110000,00	100000,01	9999,99	62720,00	57018,00	5702,00	62720,00	57018,00	5702,00	5702,00	42982,01
Закупка летской горки с установкой пос. пл. 69 км ул. Заводская д. 10	1 шт	1 шт		55000,00	50000,00	5000,00	55000,00	50000,00	5000,00	55000,00	50000,00	5000,00	5000,00	0,00
Закупка знаков пожарной безопасности (8-10 км. региональной дороги «подъезд к д. Новожилово») д. Новожилово	2 шт	2 шт		3000,00	2727,27	272,73	3000,54	2727,27	273,27	3000,54	2727,27	273,27	273,27	0,00
Итого				2390850,00	2173500,00	217350,00	2295120,96	2086472,92	208648,04	2295120,96	2086472,92	208648,04	208648,04	87027,08

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение



С.М. Минич

Согласовано:

председатель комитета по местному
самоуправлению, межнациональным и
межконфессиональным отношениям
Ленинградской области



Н.Н. Гермонина

Бурак Л.В.



Исполнитель: Гермонина Н.Н. 8-813-79-61-402

29.09.2017 года

План мероприятий ("Дорожная карта")
Администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
по государственной поддержке проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы
"Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий"
государственной программы Ленинградской области " Устойчивое общественное развитие в Ленинградской
области"

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год»					
1.	Реализация областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления"				
1.1	Подсыпка песком, планировка, подсыпка плодородным грунтом футбольного поля д. Снегиревка (Снегиревка-1) ул. Центральная, дом 19				
1.1.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на подсыпку песком, планировку, подсыпку плодородным грунтом футбольного поля ул. Центральная, дом 19	май-июнь 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт от 14.06.2017 года № 30/17
1.1.2	Выполнение работ на подсыпку песком, планировку, подсыпку плодородным грунтом футбольного поля	июнь-июль 2017 года	Подрядная организация	Благоустройство территории	выполнено
1.1.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль-август 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта	Выполнено Акт от 03.07.2017г. № 1
1.2	Закупка световых мотивов с установкой д. Снегиревка (Снегиревка-2) ул. Школьная д. 8 – 30, д. Кривко (Кривко-2) ул. Урожайная д. 5а -7 (дворовая территория)				
1.2.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	май 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт от 19.06.2017 года № 32/17
1.2.2	Выполнение работ на закупку световых мотивов с установкой	июнь 2017 года	Подрядная организация	Благоустройство территории	выполнено
1.2.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	июль 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение	Акт приема-передачи объекта	Выполнено Акт от 19.07.2017г.

			Приозерского района Ленинградской области		№ 1
1.3	Ремонт участка дороги с грунтовым покрытием д. Снегиревка (Снегиревка-3) ул. Мира (от пересечения с ул. Приозерной до д. № 1а) д. Кривко (Кривко-1) ул. Яблоневая (от пересечения с ул. Урожайной + 240 м.) д. Кривко (Кривко-3) пер. Малый (от пересечения с ул. Фестивальной + 200 м.) пос.ст. Орехово ул. Лесная (от пересечения с автодорогой до д. № 8) пос. пл. 69 км ул. Заводская (от пересечения с автодорогой до д. № 8)				
1.3.1	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта	май - июнь 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт от 13.07.2017 года № 37/17
1.3.2	Выполнение работ на ремонт участка дороги с грунтовым покрытием	июнь-август 2017 года	Подрядная организация	Благоустройство территории	выполнено
1.3.3	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	август-сентябрь 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта	Выполнено Акт от 29.08.2017г. № 1, 2, 3, 4, 5
1.4	Сбор и вывоз мусора (в границах населенного пункта) д. Орехово пос. при ж/д ст. Орехово массив Орехово-Северное пос. Колосково д. Новожилово				
1.4.1	Проведение конкурсных процедур и заключение договора на сбор и вывоз мусора (в границах населенного пункта)	июль-август 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт от 26.08.2017 года № 44/17
1.4.2	Выполнение работ на сбор и вывоз мусора (в границах населенного пункта)	август-сентябрь 2017 года	Подрядная организация	Благоустройство территории	выполнено
1.4.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	сентябрь-октябрь 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта	Выполнено Акт от 14.09.2017г. № 4619
1.5.	Закупка детской горки с установкой пос. пл. 69 км, ул. Заводская д. 10				
1.5.1	Проведение конкурсных процедур и заключение договора на закупку и установку детской горки с установкой ул. Заводская д. 10	май 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Договор от 22.05.2017 года № 28/03-Н

1.5.2	Выполнение работ на закупку и установку детской горки с установкой ул. Заводская д. 10	июнь 2017 года	Подрядная организация	Благоустройств о территории	выполнено
1.5.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	июль 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта	Выполнено Товарная накладная от 20.06.2017г. № 20/06-Н
1.6	Закупка знаков пожарной безопасности д. Новожилово (8-10 км. региональной дороги «подъезд к д. Новожилово»)				
1.6.1	Проведение конкурсных процедур и заключение договора на закупку знаков пожарной безопасности	июнь 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Договор от 26.09.2017 года № 53/17
1.6.2	Выполнение работ на закупку знаков пожарной безопасности	июль 2017 года	Подрядная организация	Благоустройство территории	В соответствии со сроками
1.6.3	Приемка объекта в порядке, установленном договором	август 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта	В соответствии со сроками
II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	В сроки предусмотренные муниципальным контрактом, договором	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта, договора	1. Акт от 03.07.2017г. № 1 2. Акт от 19.07.2017г. № 1 3. Акт от 29.08.2017г. № 1, 2, 3, 4, 5 4. Акт от 14.09.2017г. № 4619 5. Товарная накладная от 20.06.2017г. № 20/06-Н
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Подготовлен отчет за третий квартал на 01.10.2017г
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	сентябрь-октябрь 2017 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Не проводилась

Глава администрации
МО Сосновское сельское поселение


 /С.М. Минич/

МП

**Ссылки на размещение отчетов
за III квартал 2017 год по исполнению
областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз
"О содействии развитию на части территорий муниципальных
образований Ленинградской области иных форм местного
самоуправления"**

№ п/п	Приозерский муниципальный район Ленинградской области	
	Наименование поселения	Ссылки на размещение информации
1	Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	http://www.admsosново.ru/pages/finansu_otchetu_sub.php

Главы администрации
МО Сосновское сельское поселение

 /С.М. Минич/