

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЗА ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2017 году						Получено субсидий в 2017 году			Принятые в 2017 году бюджетные обязательства			Выполнени е капиталов ложений	Перечислено средств организациям в 2017 году				Остат ок субси дий на лицев ых счета х	Примечания (перечень основных видов выполненных работ, общее состояние строитель- ной готовости объекта (проч.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			фед е- рал ь- ны й бю дже т	областной бюджет	фед е- рал ь- ны й бю дже т	областной бюджет	контр- агент	номер и дата договора	сумма договора на 2017 год	Всего		федеральный бюджет	в том числе		местный бюджет		
		фед е- рал ь- ны й бю дже т	областной бюджет	местный бюджет											областной бюджет	местный бюджет			
1	26991610,00	---	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1	---	25225800,00	1765810,00	---	20577269,73	---	ООО «НПО АКВАИИЖ»	МК №106/15 от 21.12.15г.	25225790,19	20577269,73	20577269,73	---	20577269,73	0,0	0,0	0,0	Оплата технологического подосаждения к источнику электрообогрева;		
В том числе:	---	25225800,00	1765810,00	---	20577269,73	---	ООО «Управление капитального строительства»	МК №107/15 от 21.12.15г.	69045,45	69045,45	69045,45	---	0,0	69045,45	0,0	0,0	Осуществление строительного контроля		
Средства текущего года	---	25225800,00	1765810,00	---	20577269,73	---	ООО «ЭКОС Северо-Запад»	МК №108/15 от 21.12.15г.	60585,05	60585,05	60585,05	---	0,0	60585,05	0,0	0,0	Осуществление авторского контроля		
Средства остатков прошлых лет	---	0,0	0,0	0,0	0,0	---			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
									25984018,25	21335497,78	21335497,78	---	20577269,73	758228,05	0,0	0,0			
									25984018,25	21335497,78	21335497,78	---	20577269,73	758228,05	0,0	0,0			
									0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			


Целевое использование субсидии в сумме 20 577 269 (двадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят девять) рублей 73 копеек подтверждено.

Глава администрации муниципального образования

С.М. Минич "29" декабря 2017 года

Начальник финансово-экономического отдела

Н.Н. Гермонина "29" декабря 2017 года




**Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидий
в рамках мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
основного мероприятия «Содействие развитию инженерных коммуникаций» подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и
развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области»
за 2017 год**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевых показателей результативности	Значение целевого показателя на момент предоставления субсидии (или за последний отчетный период)	Фактически достигнутое значение целевого показателя	Примечания (пояснения)
1	Строительство комплекса очистных сооружений в поселке Платформа 69 км. Приозерского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, вблизи платформы 69 км, ул. Заводская, д. 1	Мощность введенных в эксплуатацию канализационных сооружений	0	700	700 куб.м/сут. (после завершения строительства в 2017г.)
		Готовность объекта	0	100%	100%

Администрация:

Глава администрации
МО «Сосновское сельское поселение» Приозерского
муниципального района Ленинградской области



С.М. Минич