

**Отчет о достижении целевых показателей
результативности использования бюджета Ленинградской области
бюджету муниципального образования «Сосновское сельское поселение» Приозерского муниципального района
Ленинградской области на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов
теплоснабжения на территории Ленинградской области в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области»
государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития
коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» в 2018 году
(Соглашение от 28.03.2018 года № ПЗ-11/18)**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя	
			Значение целевого показателя	Значение целевого показателя
1	Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения	чел.	573	Ремонт аварийного участка тепловых сетей по ул. Набережная, д. 12-22 и по ул. Луговая, д. 8-16, дер. Снегиревка
2	Протяженность отремонтированных участков линейных объектов	м.п. в двухтрубном исчислении	944	713
3	Количество замененного оборудования	ед.	0	0

Администрация:

Глава администрации

муниципального образования Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области

С.М. Минич

