

Информация

О ходе реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы Финансирование мероприятий муниципальной программы/подпрограммы»

1. Достижение целевых показателей

за период I квартал 2022 г.

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения значения целевого показателя*
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Содержание автомобильных дорог	м	87700	38 588	44%	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий (ежеквартально нарастающим итогом)

за период I квартал 2022 г.

№ строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		процент выполнения
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по содержанию автомобильных дорог	5 691,8	2 495,5	44%