

Информация
о ходе реализации муниципальной программы
 Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы
Финансирование мероприятий муниципальной программы
 1. Достижение целевых показателей

за период I квартал 2022 г.

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения значения целевого показателя*
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество метров по техническому обслуживанию уличного освещения	м	45000	19665	43,7%	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
2.	Количество метров уличного освещения, подлежащих ремонту	м	2000	443,2	22,16%	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
3.	Количество метров уличного освещения, подлежащих строительству	м	3750	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
4.	Объем твердых бытовых отходов	м ³	200	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
5.	Ремонт малых форм	ед.	2	2	100%	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
6.	Строительство моста	ед.	1	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
7.	Ремонт братских захоронений	шт.	1	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
8.	Благоустройство и освещение территории сквера д. Кривко	ед.	1	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
9.	Устройство спортивной детской площадки	ед.	1	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
10.	Ограждение волейбольной площадки	ед.	1	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
11.	Строительный контроль	ед.	2	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.

12.	Объем мусора при ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора	м ³	300	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
13.	Количество сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу	ед.	40	0	0	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.
14.	Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды	шт.	3	1	33,3%	Достижение плановых показателей IV квартал 2022 г.

*Графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

**2. Выполнение плана мероприятий
(ежеквартально нарастающим итогом)**

за период I квартал 2022 г.

№ строки мероприятия	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		процент выполнения
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	2	3	4	5
1	Содержание уличного освещения	7 493,8	3 277,38	43,7%
2	Ремонт уличного освещения	2 500,0	554,13	22,16%
3	Строительство сетей уличного освещения	4 600,0	0	0
4	Сбор и вывоз твердых бытовых отходов	500,0	0	0
5	Содержание и ремонт малых форм	50,0	99,08	198,16%
6	Строительство моста	1 700,0	0	0
7	Ремонт братских захоронений	100,0	0	0
8	Благоустройство и освещение территории сквера д. Кривко	210,5	0	0
9	Устройство спортивной детской площадки	1 684,2	0	0
10	Ограждение волейбольной площадки	715,8	0	0
11	Строительный контроль	900,0	0	0
12	Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора	300,0	0	0

13	Снос сухостойных и аварийных деревьев, подлежащих сносу	150,0	0	0
14	Проведение мероприятий у мест массового отдыха населения у воды	200,0	4,3	2,15%

**Информация
о ходе реализации подпрограммы
Борьба с борщевиком Сосновского
на территории муниципального образования»**

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Сосновское сельское поселение на 2022-2024 годы
Финансирование мероприятий муниципальной подпрограммы

1. Достижение целевых показателей

за период I квартал

№ строки целевого показателя	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя			Обоснование отклонения значения целевого показателя*
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	процент выполнения	
1	2	3	4	5	6	7
1	Освобождение от борщевика Сосновского	га	4	0	0	Достижение плановых показателей III квартал 2022 г.

*графа 7 - приводится обоснование отклонения фактических значений индикаторов от плановых как в меньшую, так и в большую сторону, в случае если отклонение составляет более 5%

2. Выполнение плана мероприятий
(ежеквартально нарастающим итогом)

за период I квартал

№ строки мероприятий	Наименование плановых мероприятий	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		процент выполнения
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	2	3	4	5
1	Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского химическими методами (обработка отрастающего борщевика арборицидами – один раз или гербицидами – два раза)	21,9	0	0%
2	Проведение оценки эффективности выполнения работ после каждой обработки	9,5	0	0%