

ОТЧЕТ  
о достижении показателей результатов  
использования Субсидии  
по состоянию на «01» января 2022 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования	Бюджет Муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет финансов г. Приозерск
Наименование муниципальной программы	«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2020-2022 годы»
Периодичность:	годовая

№ п/п	Наименование мероприятия, объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества)	Наименование результатов использования Субсидии	Единица измерения	Значение результатов использования Субсидии		Причина отклонения
				плановое	фактическое	
1	2	3	4	5	6	7
1	Строительство транспортной инфраструктуры кварталов жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу:	Устройство асфальтобетонного покрытия – 100%	Выполнение 100% годового объема работ, на который предоставлена субсидия	100	100	

2	Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново	Устройство наружного освещения – 100%	100	100	
3		Работы по благоустройству территории – 100%	100	0	Некачественное исполнение работ подрядчиком, привело к необходимости проведения повторной экспертизы. В результате чего были затянуты сроки сдачи работ и не были выполнены работы по благоустройству. В том числе и из-за погодных условий. При наступлении весенне-летнего периода оставшиеся работы планируется завершить в полном объеме.
4		Пуско-наладочные работы и прочие работы – 100%	100	100	

Заместитель главы администрации,  
и.о. главы администрации  
МО Сосновское сельское поселение  
МО Приозерский муниципальный район ЛО



/А.С. Беспалько/

ОТЧЕТ  
о расходах, в целях софинансирования которых  
предоставлена Субсидия  
на 01 января 2022 г.

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования Ленинградской области	Администрация муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование бюджета муниципального образования	Бюджет Муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Наименование финансового органа муниципального образования	Комитет финансов г. Приозерск
Наименование органа исполнительной власти - главного распорядителя средств областного бюджета	Комитет по строительству Ленинградской области
Наименование муниципальной программы	«Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2020-2022 годы»
Периодичность:	квартальная
Единица измерения:	рубль

(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование показателя	Код строки	Средства бюджета муниципального образования			
		всего		в том числе средства Субсидии из областного бюджета	
		за отчетный период	нарастающим итогом с начала года	за отчетный период	нарастающим итогом с начала года
1	2	3	4	5	6
Остаток средств Субсидии на начало года, всего	010	X	X	0,0	X
из них: подлежит возврату в областной бюджет	011	X	X	0,0	0,0
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета	020	X	X	64 312 314,83	64 312 314,83



Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия	030	64 312 314,83	64 312 314,83	X	X
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета	040	X	X	55 533 413,42	55 533 413,42
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход)	050	59 713 349,25	59 713 349,25	55 533 413,42	55 533 413,42
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего	060	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году	061	0,0	0,0	0,0	0,0
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы	062	0,0	0,0	0,0	0,0
использованных в предшествующие годы	063	0,0	0,0	0,0	0,0
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего	070	X	X	0,0	0,0
в том числе остаток средств Субсидии на начало года	071	X	X	0,0	0,0
использованных не по целевому назначению	072	X	X	0,0	0,0
использованные в предшествующие годы	073	X	X	0,0	0,0
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего	080	X	X	0,0	0,0
из них; подлежит возврату в областной бюджет	081	X	X	0,0	0,0

Заместитель главы администрации,  
и.о. главы администрации  
МО Сосновское сельское поселение  
МО Приозерский муниципальный район ЛО

/А.С. Беспалько/



Отчет об использовании субсидии, предоставленной в 2021 году из областного бюджета на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Наименование МО	Наименование микрорайона (массива) в котором строятся объекты инженерной и транспортной инфраструктуры	Виды объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство которых осуществляется (водоснабжение, электроснабжение и т.п.)	Размер предоставленной субсидии, руб.	Размер использованной субсидии, руб.	Размер предусмотренных средств муниципального бюджета, руб.	Размер использованных средств муниципального бюджета, руб.	Информация о муниципальном контракте (номер и дата контракта, срок по контракту, наименование организации – подрядчика, сумма контракта, в т.ч. ОБ, МБ)	Остаток неиспользованной субсидии, руб., с указанием причин возникновения остатка	Информация о выполнении работ по контракту (по состоянию на первое число каждого месяца)	Причины нарушения сроков выполнения строительных работ, предусмотренных муниципальным контрактом и меры, принимаемые заказчиком для устранения нарушений	Наличие разрешения на строительство
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
МО Сосновское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО	Кварталы жилой застройки по ул. Октябрьская, по ул. Октябрьская II очередь по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново	Транспортная инфраструктура	59 810 450,00	55 533 413,42	4 501 864,83	4 179 935,83	МК № 55/19 от 14.11.2019 г. – 30.11.2022 г. Подрядчик - ООО «Управление механизации 68» Сумма контракта – 101 312 316,74 (ОБ – 94 220 450,00; МБ – 7 091 866,74)	4 598 965,58	Земляные работы – 100%, выполнено – 100%, произведена укладка асфальта 100%, работы по монтажу линии освещения 100%, установлены железобетонные лотки протяженностью 1041 метров и водопроточные трубы диаметром 500мм. 100%, водоприемные колоды для очистки сточных вод – 3 шт. и установлена очистки нефтеудерживающих стоков с дорог 100%. Остались работы: укрепление обочин дорог, озеленение (посев трав).	Некачественное исполнение работ привело к необходимости проведения повторной экспертизы. В результате чего были затянuty сроки сдачи работ и не были выполнены работы по благоустройству. В том числе и из-за погодных условий.	Не требуется

Целевое использование субсидии в сумме 55 533 413 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи четыреста тридцать рублей) планируется завершить в полном объеме. При наступлении весенне-летнего периода оставшиеся работы планируется завершить в полном объеме.

Заместитель главы администрации по экономике, и.о. главы администрации МО Сосновское сельское поселение

Беспалько А.С.

«10» января 2022 года

Начальник финансово-экономического отдела

Смирнова Н.А.

«10» января 2022 года

