

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта, включенным в мероприятия объектов капитального ремонта, включенных в мероприятия «Развитие сети учреждений культуры-досуговой деятельности в сельской местности» подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год за январь - декабрь 2017 года (нарастающим итогом)

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб.				Профинансировано средств в 2017 году, тыс. руб.				Выполнено, тыс. руб.				Перечислено подрядчику в 2017 году, тыс. руб.			
	в т.ч. числе				в т.ч. числе				в т.ч. числе				в т.ч. числе			
	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	
Финансирование капитального ремонта здания Дома культуры в дер. Снегиревка, в том числе технологическое оснащение оборудования зрительного зала и сцены	11500,71672	0,0	10606,36	894,35672	0,0	10680,15269	0,0	9785,79597	894,35672	0,0	10680,15269	0,0	9785,79597	894,35672	0,0	

Целевое использование субсидий в сумме 9 785 795 (девять миллионов семьсот восемьдесят пять тысяч семьсот девяносто пять) рублей 97 копеек подтверждаю.

Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение

С.М. Минич «29» декабря 2017 года

Начальник финансово-экономического отдела администрации муниципального образования

Н.Н. Гермолина «29» декабря 2017 года

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии администрации муниципального образования Сосновского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансирование капитального ремонта здания Дома культуры в дер. Снегиревка, в том числе технологическое оснащение оборудованием зрительного зала и сцены	Количество детей и взрослых посещающих творческие кружки разной тематики и секции дополнительного культурного образования	чел.	423	423	423	423
		Количество проводимых культурных мероприятий и фестивалей	шт.	119	119	119	119
		Завершение работ по капитальному ремонту	дата	---	---	---	---
		Выполнение работ по капитальному ремонту	тыс. руб.	0,0	321,0	5000,493	5358,65969

Администрация:
Глава администрации муниципального образования Сосновского сельского поселения муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

С. М. Минич

М.П.