

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2017 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОБЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование стройки (объекта)	Предусмотрено средств в 2017 году						Получено субсидий в 2017 году		Принятые в 2017 году бюджетные обязательства			Выполненные капиталовложения	Перечислено средств организациям в 2017 году				Остаток субсидий на лицевых счетах	Примечания (перечень основных видов работ, общее состояние строительной готовности объекта (прог.), причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в том числе			федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	федеральный бюджет	контрагент	номер и дата договора	сумма договора на 2017 год		Всего	в том числе				
		федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет								федеральный бюджет		областной бюджет	местный бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Распределительный газопровод пос. Колосково, в т.ч. проектные работы	3393000,00	---	3223000,00	170000,00	---	2863036,00	ООО «СтройСтандарт»	МК № 85/16 от 23.09.2016г	3391677,40	2097321,24	2097321,24	0,00	1995036,00	102285,24	0,0	разработка проектно-сметной документации и по строительству		
							ГАУ «Леноблэкспертиза»	МК № 3100/17 от 12.12.2017г	1457669,19	1457669,19	1457669,19	0,0	868000,00	589669,19	0,0	проведение государственной экспертизы проектной документации		
							ГАУ «Леноблэкспертиза»	МК № 3101/17 от 12.12.2017г	23600,00	23600,00	23600,00	0,0	0,0	23600,00	0,0	Проверка достоверности определения сметной стоимости		
Итого	3393000,00	---	3223000,00	170000,00	---	2863036,00			4872946,59	3578590,43	3578590,43	0,00	2863036,00	715554,43	0,0			

Целевое использование субсидии в сумме 2 863 036 (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи тридцать шесть) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации муниципального образования

С.М. Минич "29" декабря 2017 года

Начальник финансово-экономического отдела

Н.Н. Гермолина "29" декабря 2017 года

