

## ОТЧЕТ

об освоении субсидий, выделенных на реализацию проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, включенных в подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» на 2017 год за январь - декабрь 2017 года  
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сосновского сельского поселения  
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование проекта	Предусмотрено средств в 2017 году, тыс. руб.						Профинансировано средств в 2017 году, тыс. руб.						Выполнено, тыс. руб.			Перечислено подрядчику в 2017 году, тыс. руб.					
	Всего			в т.ч. числе			Всего			в т.ч. числе			Всего	в т.ч. числе			в т.ч. числе				
	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники		Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
Обустройство общественного парка отдыха в пос. Сосновово	0,000	1999,695	998,642	334,488	2983,34595	0,00	1999,695	983,65095	0,00	3332,825	2983,34595	0,00	1999,695	983,65095	0,00	1999,695	983,65095	0,00	1999,695	983,65095	0,00

Целевое использование субсидий в сумме 1 999 695 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот девяносто пять) рублей 00 копеек подтверждаю.

Глава администрации

С.М. Минич «29» декабря 2017 года

Начальник финансово-экономического  
отдела администрации

Н.Н. Гермонина «29» декабря 2017 года




ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии в 2017 году

№ п/п	Наименование проекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обустройство общественного парка отдыха в пос. Сосново	Количество реализованных проектов грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности	Ед.	0	0	0	1

Администрация:

Глава администрации  
муниципального образования Сосновского сельского поселения  
муниципального образования Приозерский муниципальный район  
Ленинградской области



С.М. Минич

Место для печати