

ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - июнь 2018 года
(нарастающим итогом)

администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб.		Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.		Выполнено, тыс. руб.	Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)	
	Всего	в т.ч. числе	Областной бюджет	Местный бюджет		Всего	в т.ч. числе	Областной бюджет			Местный бюджет
Финансирование работ по капитальному ремонту фасада здания Дома культуры в дер. Снегиревка по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское сельское поселение, д. Снегиревка	9493,635	8354,399	1139,2362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Заключен МК от 13.06.2018г. № 31/18 Срок выполнения работ- 10.09.2018года	

Целевое использование субсидий в сумме 0 рублей 00 копеек подтверждаю.


Глава администрации

МО Сосновское сельское поселение

С.М. Минич «02» июля 2018 года

Начальник финансово-экономического отдела
администрации муниципального образования

Н.Н. Гермонина «02» июля 2018 года



ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - июнь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансирование работ по капитальному ремонту фасада здания Дома культуры в дер. Снегиревка по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское сельское поселение, д. Снегиревка	Процент выполнения работ по объекту	%	0	0	0	0

Администрация:

Глава администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области



С. М. Минич

Место для печати