


ОТЧЕТ

об освоении субсидий по объектам капитального ремонта за январь - декабрь 2018 года
(нарастающим итогом)
администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области


Наименование объекта	Предусмотрено средств в 2018 году, тыс. руб.			Профинансировано средств в 2018 году, тыс. руб.			Выполнено, тыс. руб.			Перечислено подрядчику в 2018 году, тыс. руб.			Остаток средств областного бюджета на счетах, тыс. руб.	Примечания (общее состояние строительной готовности объекта, причины возникновения остатка и т.д.)
	Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе		Всего	в т.ч. числе			
		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет		Областной бюджет	Местный бюджет		
Финансирование работ по капитальному ремонту фасада здания Дома культуры в дер. Снегиревка по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское сельское поселение, д. Снегиревка	9493,6352	8354,399	1139,2362	9493,63539	8354,39880	1139,23659	9493,63539	8354,39880	1139,23659	9493,63539	8354,39880	1139,23659	0,0	100%

Целевое использование субсидий в сумме 8 354 398 (восемь миллионов триста пятьдесят четыре тысячи триста девяносто восемь) рублей
80 копеек подтверждаю.


 Глава администрации
 МО Сосновское сельское поселение


 С.М. Минич «28» декабря 2018 года

Начальник финансово-экономического отдела
 администрации муниципального образования


 Н.Н. Гермонина «28» декабря 2018 года


ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей результативности использования субсидии за январь - декабрь 2018 года

№ п/п	Наименование объекта	Наименование целевого показателя результативности	Единица измерения	Значение целевого показателя результативности			
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Финансирование работ по капитальному ремонту фасада здания Дома культуры в дер. Снегиревка по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское сельское поселение, д. Снегиревка	Процент выполнения работ по объекту	%	0	0	100	0

Администрация:

Глава администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области



С. М. Минич

Место для печати