ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
по состоянию на 01.10.219 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2019 года				Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета МО (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей) *		Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета МО (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Замена опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново:			820116,00	745596,00	54404,00	20116,00	745596,00	820116,00	745596,00	54404,00	20116,00	745596,00	745596,00	0,00	0,00	0,00
- светильники	39 шт.	39 шт.														
- опоры	3 шт.	3 шт.														
Изготовление, поставка, установка, детского игрового оборудования:			324185,00	283204,00	16796,00	24185,00	283204,00	324185,00	283204,00	16796,00	24185,00	283204,00	283204,00	0,00	0,00	0,00
- игровой городок, качель, песочный дворик, карусель,	7 шт.	7 шт.														

скамейка, качель (балансир); - ограждение детской площадки - газонное ограждение в пос. Сосново	36 п.м.	36 п.м.														
Итого	**x**	**x**	**1144301,00**	**1028800,00**	**71200,00**	**44301,00**	**1028800,00**	**1144301,00**	**1028800,00**	**71200,00**	**44301,00**	**1028800,00**	**1028800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации МО Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области _____ М.А. Евтеева

Начальник финансово-экономического отдела _____Н.Н. Гермонина

Исполнитель: Гермонина Н.Н., тел. (8-813-79) 61-402

М.П.

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение
Приозерского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019 - 2021 годы»					
1.	Замена опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2019 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт № 27/19 от 29.04.2019
1.2.	Выполнение работ по замене опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново	2 квартал 2019 года	Подрядная организация	Замена опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново	Выполнены работы по замене опор и светильников уличного освещения ул. Железнодорожная, ул. Береговая, ул. Новая, ул. Хлебная в пос. Сосново
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	2 квартал 2019 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт о приемке выполненных работ	Акт приемки выполненных работ от 30.05.2019г. № 1, 2, 3, 4
2.	Изготовление, поставка, установка, детского игрового оборудования: Игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир) ограждение детской площадки, газонное ограждение в пос. Сосново		Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области		
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	2 квартал 2019 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской	Заключение муниципального контракта	Заключен Муниципальный контракт № 37/19 от 10.06.2019

			области		
2.2.	Выполнение работ по изготовлению, поставке, установке, детского игрового оборудования: Игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир) ограждение детской площадки, газонное ограждение в пос. Сосново	2 квартал 2019 года	Подрядная организация	Изготовление, поставка, установка, детского игрового оборудования: Игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир) ограждение детской площадки, газонное ограждение в пос. Сосново	Выполнены работы по изготовлению, поставке, установке, детского игрового оборудования: Игровой городок, качель, песочный дворик, карусель, скамейка, качель (балансир) ограждение детской площадки, газонное ограждение в пос. Сосново
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	2 квартал 2019 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт о приемке выполненных работ	Акт приема-передачи товаров от 26.06.2019г.
I. Контроль реализации муниципальной подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение на 2019-2021 годы»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	2-3 квартал 2019 года	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Акт приемки законченных работ	Проведена приемка и оплата работ: 1) по акту приемки выполненных работ от 30.05.2019г. № 1, 2, 3, 4; п/п от 25.06.2019г. № 1248, от 12.07.2019г. № 1461 2) по акту приема-передачи товаров от 26.06.2019г.; п/п от 26.06.2019 № 1257, от 12.07.2019г. № 1462
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчеты подготовлены на 01.04.2019г., 01.07.2019г., 01.10.2019г.

2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинградской области	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не требуется

И.о. главы администрации
МО Сосновское сельское поселение_____ /М.А. Евтеева/

МП

Ссылки на размещение отчетов
за III квартал 2019 год по исполнению
областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»

№ п/п	Приозерский муниципальный район Ленинградской области	
	Наименование поселения	**Ссылки на размещение информации**
1	Муниципальное образование Сосновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области	http://www.admsosnovo.ru/pages/finansu_otchetu_sub.php

И.о. главы администрации
МО Сосновское сельское поселение

_____/М.А. Евтеева/